

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: OLICA 06- IMPSA - EMP. MEND. DE EN. S.A - MIN. DE INF. Y ENERGIA DEL GOB. DE

Monto Otorgado en \$: 17.546.640,00

CD EN \$
TP EN \$
CP EN \$
LPN EN \$
LPI EN \$
SC EN \$

17.227.142,53
0,00
336.000,00
0,00
0,00
122.621,00

Presentado
16.639.782,53
IMP
EMP. MENDOCINA. DE EN. S.A
MIN. DE INF. Y EN. DE MZA.
709.981,00
336.000,00

TOTAL 17.685.763,53

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSEOLICA 06	IMPSA	01	CD	14 Transformadores auxiliares.	440.944,00	Tramaq SRL	26/02/2014			Son USD 55.118 + IVA	26/02/2014	Tramaq SRL	440.944,00
FSEOLICA 06	IMPSA	02	CD	Trabajos de adecuación planta 1.	245.000,00	NH Construcciones SRL	18/03/2014			Total adjudicado: son pesos 245.000.- + IVA.	18/03/2014	NH Construcciones SRL	245.000,00
FSEOLICA 06	IMPSA	03	CD	Servomotores para prototipo y motor.	864.000,00	Sew Eurodrive Argentina SA	01/04/2014			Total adjudicado: son dólares 108.000.- + IVA.	01/04/2014	Sew Eurodrive Argentina SA	864.000,00
FSEOLICA 06	IMPSA	04	CD	Transformador de potencia 500 kVA	97.921,60	Fohama Electromecánica SRL	22/04/2014			Son dólares 12.490.- + IVA	22/04/2014	Fohama Electromecánica SRL	97.921,60
FSEOLICA 06	IMPSA	05	CD	Obra civil para banco de ensayos-fabrica de generadores.	875.000,00	JFJ Constructora SRL	22/04/2014			Sn pesos 875.000.- + IVA. Se agrega adicional el 29/09/2014.	22/04/2014 29/09/2014	JFJ Constructora SRL	1.025.009,30
FSEOLICA 06	IMPSA	06	CD	1000 Lts de solvente limpiador Shellsol D60.	23.402,50	Gafor Distribuidora Ltda.	06/05/2014			Son pesos 23.402,50.- + IVA	06/05/2014	Gafor Distribuidora Ltda.	23.402,50
FSEOLICA 06	IMPSA	07	CD	Conjunto de estructuras de acero para motor del banco de ensayos.	2.009.000,00	Shanghai Shining Wind Energy Equipm Co. Ltd	25/06/2014			Son dolares 245.000.-	25/06/2014	Shanghai Shining Wind Energy Equipm Co. Ltd	2.009.000,00
FSEOLICA 06	IMPSA	08	CD	Matriz para chapa estatórica	1.265.260,00	Suman SA	30/06/2014			Son US\$ 154.300.- + IVA	30/06/2014	Suman SA	1.265.260,00
FSEOLICA 06	IMPSA	09	CD	Estructura de acero para generador de prototipo.	2.000.800,00	Jiangyin Zhenjiang Stell Structure	30/06/2014			Son dolares 244,000	30/06/2014	Jiangyin Zhenjiang Stell Structure	2.000.800,00
FSEOLICA 06	IMPSA	10	CD	Adecuación nave montaje	1.051.252,04	Comar Construcciones	30/06/2014			Son pesos 1,051.252,04.- + IVA 04/11/2014: Se apruban adicionales por pesos 9.300.- + iva. (se pagan \$9.114.- teniendo en cuenta las retenciones)	30/06/2014	Comar Construcciones SRL	1.060.552,04
FSEOLICA 06	IMPSA	11	CD	Distribucion generador prototipo.	81.158,48	Rodamientos Cuyo	08/07/2014			Son US\$ 20.794,40.- sin IVA	08/07/2014	Rodamientos Cuyo	170.514,08
FSEOLICA 06	IMPSA	12	CD	Calentador inductivo	329.025,00	Rodamientos Cuyo	08/07/2014			Son US\$ 40.125.- sin IVA	08/07/2014	Rodamientos Cuyo	329.025,00
FSEOLICA 06	IMPSA	13	CD	Resina de impregnación para generador prototipo y motor.	3.649.324,80	Vonroll USA	08/07/2014			Son dólares 448.320.-	08/07/2014	Vonroll USA	3.649.324,80
FSEOLICA 06	EMP. MENDOCINA DE EN. S.A	14	SC	Manifestación General de Impacto Ambiental	64.920,00	Mario Alberto Cuello	11/09/2014			Se paga 50% contra avance 50% contra entrega final	11/09/2014	Mario Alberto Cuello	64.920,00
FSEOLICA 06	EMP. MENDOCINA DE EN. S.A	15	SC	Aviso de Proyecto s7Ley Nº 5.961.	57.701,00	Bernardo Jose Parizek	11/07/2014				11/09/2014	Bernardo Jose Parizek	57.701,00
FSEOLICA 06	IMPSA	16	CD	Adecuación nave montaje (obra n° 02)	2.166.075,22	Cristina Wanda Firka	20/10/2014			Sin pesos 2.166.075,22.- + IVA	20/10/2014	Cristina Wanda Firka	2.166.075,22

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$: 17.546.640,00

CD EN \$ 17.227.142,53
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 336.000,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 122.621,00

Presentado
 IMPSA 16.639.782,53
 EMP. MENDOCINA. DE EN. S.A 709.981,00
 MIN. DE INF. Y EN. DE MZA. 336.000,00
 TOTAL 17.685.763,53

INST. BENEFICIARIA: OLICA 06- IMPSA - EMP. MEND. DE EN. S.A - MIN. DE INF. Y ENERGIA DEL GOB. DE

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSEOLICA 06	IMPSA	17	CD	Dispositivo de izaje - Carro fr 30 toneladas. Puente Grua.	914.302,50	Koch Metalurgica	03/11/2014			Son dolares 107,565.- Se paga: 30% anticipado, 50% contra avance, 20% contra nacionalización.	03/11/2014	Koch Metalurgica	914.302,50
FSEOLICA 06	IMPSA	18	CD	2.200 KG de anticongelante-refrigerante.	10.120,00	Brenntag Argentina SA	24/08/2015			Son U\$S 10,120 + IVA	24/08/2015	Brenntag Argentina SA	94.116,00
FSEOLICA 06	IMPSA	19	CD	Sensores de posicionamiento	32.868,00	Meditecna SRL	07/09/2015			Son U\$S 3,652.- + IVA	07/09/2015	Meditecna SRL	32.868,00
FSEOLICA 06	IMPSA	20	CD	Componentes electricos.	72.705,63	Kontrol SRL	28/09/2015			Son U\$S 7.817,81.- + IVA	28/09/2015	Kontrol SRL	72.705,63
FSEOLICA 06	IMPSA	21	CD	Componentes eléctricos para generador prototipo.	341.007,95	Kontrol SRL	28/09/2015			Son U\$S 36.549,62.- + IVA	28/09/2015	Kontrol SRL	341.007,95
FSEOLICA 06	IMPSA	22	CD	Rodamientos	170.614,80	Rodamientos Cuyo	06/05/2016			Son U\$S 11.374,32.- + IVA	06/05/2016	Rodamientos Cuyo	170.614,80
FSEOLICA 06	EMP. MENDOCINA DE EN. S.A	23	CD	Servicios de simulación.	439.800,00		12/07/2016			Son U\$S 29,320 + IVA. El 1º desembolso parcial es de USD 20.664.	12/07/2016	ABO Wind Energias Renovables SA	439.800,00
FSEOLICA 06	MIN. DE INF. Y EN. DE MZA.	24	CP	Lote 1: Item 1 Instrumentos de medición de vientos Item 2 Soporte para anemómetros Item 3 Dos sistemas de comunicación remoto.	336.000,00	N/C	30/01/2017			CP 01/2017. No aplica mantenimiento. Son Dolares 20.786,35.-	22/05/2017	Gener-Ar	332.581,60
FSEOLICA 06	EMP. MENDOCINA DE EN. S.A	25	CD	Estudios complementarios de energía.	147.560,00	UL Argentina SRL	31/10/2017			Son U\$S 8.432.- + IVA	31/10/2017	UL Argentina SRL	147.560,00