

**PROCEDIMIENTOS**

**INST. BENEFICIARIA:** ENERGIA SOLAR -MIN. INF. Y PLAN. JUJUY- EMP. JUJEÑA DE SIST. ELECTRIC

**Monto Otorgado en \$:** 4.856.000,00

CD EN \$ 0,00  
 TP EN \$ 0,00  
 CP EN \$ 834.870,00  
 LPN EN \$ 810.000,00  
 LPI EN \$ 0,00  
 SC EN \$ 173.020,00

**Presentado**  
 MIN. INF. Y PLAN. JUJUY 1.644.870,00  
 EJSSED SA 0,00  
 FUND. ECOANDINA 173.020,00  
 EMP. JUJEÑA DE ENERGIA 0,00  
**TOTAL 1.817.890,00**

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FS ENERGIA	FUND. ECOANDINA	1	SC	Tema de consultoría: "Estudio de prefactibilidad hidrogeológica".	82.200,00	Heinrich Kleine Hering	20/03/2013			Duración: 6 meses.	20/03/2013	Heinrich Kleine Hering	82.200,00
FS ENERGIA	FUND. ECOANDINA	2	SC	Tema de consultoría: "Estudio de impacto ambiental".	50.820,00	Lucas Javier Pizarro	12/04/2013			Duración: 6 meses.	12/04/2013	Lucas Javier Pizarro	50.820,00
FS ENERGIA	MIN. INF. Y PLAN. JUJUY	3	CP	Equipamiento de bombeo de agua.	362.100,00	N/C	25/04/2013			CP N° 02/2013. Se adjudica por USD 70.206,62	12/07/2013	Gomez Roco y Cia.SRL	372.095,09
FS ENERGIA	MIN. INF. Y PLAN. JUJUY	4	LPN	Turbina hidráulica.	810.000,00	N/C	26/04/2013 24/07/2013			LPN N° 1/13. 24/07/2013: se dicta no objeción de cambios al presupuesto estimado.	03/02/2014	INSUR de Carlos Formica	1.305.112,00
FS ENERGIA	MIN. INF. Y PLAN. JUJUY	5	CP	Equipamiento fotovoltaico de generación de energía eléctrica.	472.770,00	N/C	29/04/2013			CP N° 01/2013. Se adjudica por euros 76.424,25.-	17/07/2013	SunConceptPluster GmbH	531.148,54
FS ENERGIA	FUND. ECOANDINA	6	SC	Tema de consultoría: "Proyecto ejecutivo de obra civil para la construcción de piletones, tendido de cañerías y construcción de edificios".	40.000,00	Carlos A. assef	20/02/2014			Duración: 3 meses.	20/02/2014	Carlos A. Assef	40.000,00