

PROCEDIMIENTOS				CD EN \$	8.349.240,60	Presentado	
INST. BENEFICIARIA:	FS UREE 03 - EDESA / SEC. ENERGIA PCIA SALTA / UCA SALTA	Monto Otorgado en \$:	6.106.741,00	TP EN \$	0,00	EDESA	8.349.240,60
				CP EN \$	0,00	SEC ENERGIA SALTA	0,00
				LPN EN \$	0,00	UCA SALTA	0,00
				LPI EN \$	0,00		
				SC EN \$	0,00		
						TOTAL	8.349.240,60

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSUREE 03	EDESA	01	CD	Medidores inteligentes y equipamiento conexo.	3.866.820,00	Discar SA	18/12/2015			Son U\$S 257.788.- + IVA	18/12/2015	Discar SA	2.441.252,36
FSUREE 03	EDESA	02	CD	23.287 mts cable 3x95/50 mm - 10.003 mts. Cable 3x50/50 mm	2.500.640,40	Cearca SA	13/06/2016			Son U\$S 166.709,36.- + IVA	13/06/2016	Cearca SA	2.500.640,40
FSUREE 03	EDESA	03	CD	Cables preensamblados	828.090,00	Rovi SRL	10/07/2017			Son \$828.090.- + IVA	10/07/2017	Rovi SRL	828.090,00
FSUREE 03	EDESA	04	CD	Materiales para adecuación de redes	1.153.690,20	Rovi SRL	10/07/2017			Son \$ 1.153.690,20.- + IVA	10/07/2017	Rovi SRL	1.153.690,20