

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS UREE 01 - CELAR / SEC. ENERGIA PCIA SALTA / INTI

Monto Otorgado en \$:

14.419.880,00

CD EN \$  
TP EN \$  
CP EN \$  
LPN EN \$  
LPI EN \$  
SC EN \$

8.491.080,98  
0,00  
0,00  
3.142.800,00  
0,00  
367.041,00

Presentado

CELAR 7.774.780,73  
UTN 3.262.157,00  
INTI 963.984,25

TOTAL 12.000.921,98

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSUREE 01	CELAR	01	CD	Paneles fotovoltaicos de 250 W.	5.361.588,68	Aldar SA	18/01/2016			Son U\$S 382.970,62.- + IVA	19/01/2016	Aldar SA	5.055.212,18
FSUREE 01	CELAR	02	CD	Paneles solares, inversor, sistema de control y monitoreo, contenidos y capacitación. Normas IEC.	2.337.340,05	LV-Energy	07/03/2016			Son dólares 155.822,67.- + IVA	07/03/2016	LV-Energy	2.337.340,05
FSUREE 01	UTN	03	SC	Tema de consultoría: Elaboración de la estrategia de comunicación del proyecto en Armstrong.	61.158,00	Mauricio Tarducci	18/07/2016			Duración 06 meses	18/07/2016	Mauricio Tarducci	61.158,00
FSUREE 01	UTN	04	SC	Tema de consultoría: Coordinación general del componente socio-institucional del proyecto de red inteligente con Energías Renovables.	90.606,00	Patricia Nari	18/07/2016			Duración 06 meses	18/08/2016	Patricia Nari	90.606,00
FSUREE 01	INTI	05	LPN	Lote 1: Sensor de indicación de rotación de fases	5.000,00	N/C	31/08/2016			LPN 12/2016. Se requiere mantenimiento si el lote supera los 5 mil \$. Y se requiere cumplimiento. Lote 1 son U\$S 312.- Lote 2 son U\$S 26.200.- Lote 3 son U\$S 3.013.- Lote 4 son U\$S 560.- Lote 5 son U\$S 5.000.-	18/12/2017	Viditec SRL	5.553,60
FSUREE 01	INTI	06	LPN	Lote 2: U analizador trifasico	420.000,00	N/C	31/08/2016					Viditec SRL	466.360,00
FSUREE 01	INTI	07	LPN	Lote 3: Un registrador trifasico de energia portatil	45.000,00	N/C	31/08/2016				18/12/2017	Viditec SRL	53.631,40
FSUREE 01	INTI	08	LPN	Lote 4: Un sensor amperométrico	9.000,00	N/C	31/08/2016				18/12/2017	Viditec SRL	9.968,00
FSUREE 01	INTI	09	LPN	Lote 5: Un sensor de resistencia.	80.000,00	N/C	31/08/2016				18/12/2017	Viditec SRL	89.000,00
FSUREE 01	INTI	10	CD	Instrumento multifuncion determinación eficiente de plantas FV marca HT Instruments modelo Solar 300N.	404.984,25	Tecnicas Modernas de Medición	26/10/2016			Son U\$S 26.998,95.-	26/10/2016	Tecnicas Modernas de Medición	467.081,84
FSUREE 01	UTN	11	SC	Tema de consultoría: Estudio social Etapa II Sistematización y Analisis de los estudios sociales realizados.	104.724,00	Rita Grandinetti	06/03/2017			Duración 06 meses	06/03/2017	Rita Grandinetti	104.724,00
FSUREE 01	UTN	12	CD	Un instrumento multifunción para el conexonado y determinación de eficiencia de instalaciones FV monofasicas/trifasicas y analisis de calidad de red.	311.316,00	Tecnicas Modernas de Medición	06/04/2017			Son U\$S 19.457,25.-	06/04/2017	Tecnicas Modernas de Medición	311.316,00
FSUREE 01	UTN	13	LPN	Lote 1: Aerogeneradores de baja potencia, Pn entre 600 W y 1.300 W.	297.600,00	N/C	31/05/2017			LPN 01/2017. Se requiere mantenimiento y cumplimiento. Lote 1 son U\$S 18.600.- Lote 2 son U\$S 26.489.- Lote 4 son U\$S 15.800.- El lote 4 se da de baja mediante nota el 14/03/2018	24/10/2017	Giacobone Juan Cesar	325.314,00
FSUREE 01	UTN	14	LPN	Lote 2: Aerogeneradores de baja potencia, Pn entre 1.500 W y 2.500 W.	430.400,00	N/C	31/05/2017				24/10/2017	Electromecanica Bottino Hnos SA	466.471,29
FSUREE 01	UTN	15	LPN	Lote 3: Computadoras portatiles.	38.400,00	N/C	31/05/2017				24/10/2017	Desierto	
FSUREE 01	UTN	16	LPN	Lote 4: Software para diseño y simulación de proyectos eolicos.	274.400,00	N/C	31/05/2017				24/10/2017	EMD International A/S	276.500,00
FSUREE 01	CELAR	17	CD	Medidor de calidad de energía electrónica ION 7650.	75.852,00	Schneider Electric argentina S.A.	01/08/2017			Son dólares 4.300.- + iva	01/08/2017	Schneider Electric argentina S.A.	75.852,00
FSUREE 01	UTN	18	SC	Tema de consultoría: Criterio e instrumentos para la adecuación socio-técnica del proyecto.	67.380,00	Santiago M. Garrido	07/05/2018			Duración 03 meses	07/05/2018	Santiago M. Garrido	67.380,00
FSUREE 01	UTN	19	SC	Tema de consultoría: Elaboración de un modelo de datos para el desarrollo de un sistema de control y vigilancia de	43.173,00	Eva Lorena Bellini	30/05/2018			Duración 03 meses	30/05/2018	Eva Lorena Bellini	43.173,00
FSUREE 01	UTN	20	LPN	Lote 1: Banco didactico de energia fotovoltaica.	337.500,00	N/C	04/06/2018						

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FS UREE 01 - CELAR / SEC. ENERGIA PCIA SALTA / INTI

Monto Otorgado en \$: 14.419.880,00

CD EN \$ 8.491.080,98  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 0,00  
LPN EN \$ 3.142.800,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 367.041,00

Presentado  
CELAR 7.774.780,73  
UTN 3.262.157,00  
INTI 963.984,25  
  
TOTAL 12.000.921,98

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSUREE 01	UTN	21	LPN	Lote 2: Software para simulación de sistemas de potencia.	507.500,00	N/C	04/06/2018			LPN 01/2013. Se requiere mantenimiento y cumplimiento.			
FSUREE 01	UTN	22	LPN	Lote 3: Sostema de monitoreo de generación eólica de baja potencia conectada a red.	352.500,00	N/C	04/06/2018						
FSUREE 01	UTN	23	LPN	Lote 4: Equipamiento fotovoltaico.	345.500,00	N/C	04/06/2018						